

BV Neubau Campus Kartause

Kalenderwoche: **43 / 2024**

	Montag 21.10.2024	Dienstag 22.10.2024	Mittwoch 23.10.2024	Donnerstag 24.10.2024	Freitag 25.10.2024	Samstag 26.10.2024	
5:00 - 6:00							5:00 - 6:00
6:00 - 7:00							7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	Erd- und Abbrucharbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erd- und Abbrucharbeiten + Betonage der Bodenplatte Teil 1	Schal- und Bewehrungsarbeiten	7:00 - 8:00			
8:00 - 9:00							
9:00 - 10 :00							9:00 - 10 :00
10:00 - 11 :00							10:00 - 11 :00
11:00 - 12 :00							11:00 - 12 :00
12:00 - 13 :00	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	12:00 - 13 :00				
13:00 - 14 :00	Erd- und Abbrucharbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten ohne Abbruch + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	13:00 - 14 :00			
14:00 - 15 :00							
15:00 - 16 :00						Puffer für verzögerte Arbeiten	15:00 - 16 :00
16:00 - 17 :00	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten			16:00 - 17 :00
17:00 - 18 :00					Pause als Pufferzone		17:00 - 18 :00
18:00 - 19 :00	Puffer für verzögerte Arbeiten	Flügelglätten der Bodenplatte Teil 1		18:00 - 19 :00			
19:00 - 20 :00							
20:00 - 21 :00							20:00 - 21 :00
21:00 - 22 :00							21:00 - 22 :00
22:00 - 23 :00							22:00 - 23 :00
23:00 - 24 :00							23:00 - 24 :00
Tagesstunden	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	7,00	Tagesstunden
Wochenstunden	58,00						Wochenstunden

- lärmintensive Arbeiten
- nicht lärmintensive Arbeiten
- Puffer für verzögerte Arbeiten
- Arbeiten mit Ausnahmegenehmigung
- keine Arbeiten