

BV Neubau Campus Kartause

Kalenderwoche: 48 / 2024

	Montag 25.11.2024	Dienstag 26.11.2024	Mittwoch 27.11.2024	Donnerstag 28.11.2024	Freitag 29.11.2024	Samstag 30.11.2024	
0:00 - 6:00		Puffer für verzögerte Arbeiten					0:00 - 6:00
6:00 - 7:00							7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	Erdarbeiten + Betonage der Bodenplatte Teil 3	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	7:00 - 8:00
8:00 - 9:00							
9:00 - 10:00							
10:00 - 11:00							10:00 - 11:00
11:00 - 12:00							11:00 - 12:00
12:00 - 13:00	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	12:00 - 13:00
13:00 - 14:00	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	13:00 - 14:00
14:00 - 15:00							
15:00 - 16:00						Puffer für verzögerte Arbeiten	15:00 - 16:00
16:00 - 17:00	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten		16:00 - 17:00
17:00 - 18:00							17:00 - 18:00
18:00 - 19:00	Glätten der Bodenplatte	Puffer für verzögerte Arbeiten	Puffer für verzögerte Arbeiten	Puffer für verzögerte Arbeiten	Puffer für verzögerte Arbeiten		18:00 - 19:00
19:00 - 20:00							19:00 - 20:00
20:00 - 21:00	Glätten der Bodenplatte mit Ausnahme- genehmigung						20:00 - 21:00
21:00 - 22:00							21:00 - 22:00
22:00 - 23:00							22:00 - 23:00
23:00 - 24:00							23:00 - 24:00
Tagesstunden	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	Tagesstunden
Wochenstunden	63,00						Wochenstunden

- lärmintensive Arbeiten
- nicht lärmintensive Arbeiten
- Puffer für verzögerte Arbeiten
- Arbeiten mit Ausnahmegenehmigung
- keine Arbeiten